

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Hệ thống đường giao thông (Đường nội thị từ đường Hồ Chí Minh đi cầu
Hồng Quảng giai đoạn 2; nâng cấp mở rộng đường nội thị Kim Đồng;
đường nội thị A Sáp và đường Hồ Huân Nghiệp) huyện A Lưới**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đường giao thông (Đường nội thị từ đường Hồ Chí Minh đi cầu Hồng Quảng; nâng cấp mở rộng đường nội thị Kim Đồng; Đường nội thị A Sáp và đường Hồ Huân Nghiệp) huyện A Lưới;

Căn cứ Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống đường giao thông (Đường nội thị từ đường Hồ Chí Minh đi cầu Hồng Quảng; nâng cấp mở rộng đường nội thị Kim Đồng; Đường nội thị A Sáp và đường Hồ Huân Nghiệp) huyện A Lưới;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống đường giao thông (Đường nội thị từ đường Hồ Chí Minh đi cầu Hồng Quảng; nâng cấp mở rộng đường nội thị Kim Đồng; Đường nội thị A Sáp và đường Hồ Huân Nghiệp);

Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện A Lưới về việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đường giao thông (Đường nội thị từ đường Hồ Chí Minh đi cầu Hồng Quảng giai đoạn 2; nâng cấp mở rộng đường nội thị Kim Đồng; đường nội thị A Sáp và đường Hồ Huân Nghiệp) huyện A Lưới và kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1733/TTr-SKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2024,

I. Nội dung chủ trương đầu tư đã phê duyệt:

1. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài toàn bộ: 2.610,86m, trong đó:

+ Đường nội thị từ đường Hồ Chí Minh đi cầu Hồng Quảng giai đoạn 2 dài 1.691m, điểm đầu giao đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao đường tỉnh 21. Nền đường rộng 21,5m, mặt đường rộng 11,5m.

+ Đường nội thị A Sáp dài 715,6m có điểm đầu giáp đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giáp đường Hồ Chí Minh (Đoạn từ đường Quỳnh Trên đến đường Âm Mật đã được đầu tư). Nền đường rộng 13,5m, mặt đường rộng 7,5m.

+ Đường Hồ Huân Nghiệp dài 204m có điểm đầu giáp đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giáp đường Kim Đồng. Nền đường rộng 21,5m, mặt đường rộng 11,5m.

- Kết cấu mặt đường: mặt đường bê tông nhựa.

- Công trình thoát nước: xây dựng hệ thống thoát nước bảo đảm thoát nước ngang đường.

- Nút giao: các nút giao trên tuyến được thiết kế cùng mức.

2. Tổng mức đầu tư: 38.902.000.000 đồng

3. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

5. Tình hình thực hiện dự án:

Dự án khởi công ngày 20/12/2022, hiện đã triển khai thi công đạt khoảng 65% khối lượng hợp đồng.

Luỹ kế vốn bố trí đến nay là 35.340 triệu đồng, trong đó năm 2024 là 15.000 triệu đồng; Luỹ kế giải ngân đến nay là 20.000 triệu đồng.

II. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1. Lý do điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 là 38.902 triệu đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (tạm tính) là 9.834 triệu đồng, chi phí xây dựng là 24.715 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thì Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới (Chủ đầu tư) đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-BQLDA ngày 05/10/2022, theo đó đã điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án do sau khi chính xác hoá lại khối lượng các hạng mục công việc thực hiện so với giai đoạn lập dự án, đồng thời cập nhật lại giá nguyên vật liệu theo công bố giá số 3335/LSXD-TC ngày 14/9/2022 thì chi phí xây dựng tăng từ 24.715 triệu đồng lên thành 28.075 triệu đồng (tăng 3.360 triệu đồng); chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác được bổ sung một số khoản mục chi phí và tăng do tăng chi phí xây dựng khoảng 1.238 triệu đồng; đồng thời giảm chi phí GPMB từ 9.834 triệu đồng thành 6.000 triệu đồng (giảm 3.834 triệu đồng) và chi phí dự phòng giảm từ 2.082 triệu đồng thành 1.318 triệu đồng (giảm 764 triệu đồng); tổng mức đầu tư dự án không đổi là 38.902 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai công tác đền bù, GPMB dự án thì chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế đã thực hiện và một số chi phí bồi thường dự kiến thực hiện trong thời gian tới với tổng giá trị GPMB là 12.845 triệu đồng (Công văn số 15/CV-PTQĐ ngày 14/4/2023 của Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện A Lưới đính kèm) tăng 6.845 triệu đồng so với chi phí đền bù GPMB đã được duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-BQLDA ngày 05/10/2022, vượt chi phí dự phòng còn lại của dự án nên dẫn đến vượt tổng mức đầu tư dự án từ 38.902 triệu đồng thành 45.747 triệu đồng (tăng 6.845 triệu đồng).

Vì vậy, để đảm bảo chi phí thực hiện dự án, việc điều chỉnh tăng chi phí GPMB và tăng tổng mức đầu tư dự án là hết sức cần thiết và phù hợp với thực tế triển khai dự án.

2. Nguồn vốn để thực hiện:

Lũy kế vốn bố trí đến nay là 35.340 triệu đồng, trong đó năm 2024 là 15.000 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án là 38.000 triệu đồng. Do đó, để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho dự án, trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án từ nguồn của các dự án khả năng không sử dụng hết và các dự án khác không có khả năng triển khai trong giai đoạn 2021-2025 hoặc nguồn vượt thu ngân sách tỉnh đối với phần chi phí còn lại theo tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. Nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư: UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với các nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 38.902 triệu đồng thành 45.747 triệu đồng (tăng 6.845 triệu đồng), cụ thể như sau:

* Nguyên nhân điều chỉnh tổng mức đầu tư cụ thể như sau:

a) Chi phí xây dựng:

Trong quá trình triển khai thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thì sau khi chính xác hoá lại khối lượng các hạng mục công việc thực hiện so với giai đoạn lập dự án, đồng thời cập nhật lại giá nguyên vật liệu theo công bố giá số 3335/LSXD-TC ngày 14/9/2022 thì chi phí xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) tăng từ 24.715 triệu đồng lên thành 28.142 triệu đồng (tăng 3.427 triệu đồng).

b) Chi phí đền bù, GPMB: Tăng 6.845 triệu đồng; do trong quá trình triển khai công tác đền bù, GPMB dự án thì chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế đã thực hiện và một số chi phí bồi thường cần thực hiện trong thời gian tới với tổng giá trị GPMB là 12.845 triệu đồng;

c) Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác: Điều chỉnh, bổ sung các khoản mục chi phí theo giá trị thực tế thực hiện.

d) Chi phí dự phòng: Chi phí dự phòng là 1.320 triệu đồng.

2. Các nội dung khác: Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD;
- VP: LĐ và các CV: KH, TC, XDCB;
- Lưu: VT, GT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phương